


สรุปผลการดำเนินงานโครงการแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๗๕ โครงการ
(ห้วง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๑.โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๕	โครงการ
๒.โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายต่อเนื่อง	จำนวน	๑๔	โครงการ
๓.โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๓๐	โครงการ
๔.โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน	๒๕	โครงการ
๕.โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑	โครงการ



แบบแสดงสรุปละเอียดการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(ห้วง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

แบบแสดงสรุปรายละเอียดการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(ห้วง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างกองสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามเขาไร่ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายทวี ถึง บ้าน นายบรมไทย มีวชิราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๔ ตารางเมตร ให้ ทางต.สุกิจรับงบเสีย พร้อมติดตั้งป้าย ชุมชนสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที ๙ ลำดับที่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐		✓		๑๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการเขียน แบบ ประมาณ ราคา และตรวจ รับรองแบบจาก วิศวกรวิชาชีพ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามท่าช้าง หมู่ที่ ๑๘ ถนนสายสามแยกบ้าน ดอนกลอย ถึง บ้านนายวัง ปัตตาเทสัง มีวชิราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ให้ทางต.สุกิจรับงบเสีย พร้อม ติดตั้งป้ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที ๓๙ ลำดับที่ ๒๙	๑๔๙,๐๐๐		✓		๑๔๙,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการเขียน แบบ ประมาณ ราคา และตรวจ รับรองแบบจาก วิศวกรวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
➡ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ขอย้างโรงน้ำสัติด ถึง บ้านแม่เอวรณ์ ศรีสารคามเมืองจระกู่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ๐.๑๕ ไร่ ไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ให้ช่างเดินลูกรังรับเกลี่ย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๗ ลำดับที่ ๑๔	๑๕๘,๐๐๐		✓		๑๕๘,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการเขียน แบบ ประมาณ ราคา และตรวจ รับรองแบบจาก วิศวกรวิชาชีพ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ ๑๗ ขอย้างน้ำผายกุด ทุบหักดี ถึง หนา นายบุญมี มีบะทั้งเมืองจระกู่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ๐.๑๕ ไร่ ไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ให้ช่างเดินลูกรังรับเกลี่ย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๘ ลำดับที่ ๒๗	๑๕๙,๐๐๐		✓		๑๕๙,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการเขียน แบบ ประมาณ ราคา และตรวจ รับรองแบบจาก วิศวกรวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
➡ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนอง แสงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายใน หมู่บ้านหนองแสงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านนา วิชัย แยกวิเศษ ถึง บ้านนาอยู่ประยูณ อ้อมะโนวง ห่อระบายน้ำ คล. ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร และขอพื้นที่ จำนวน ๔ ไร่ พร้อมผ้า ปิด รามและเทคอนกรีตปิดหลังท่อ คล. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐๑ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการความยาว ๑๐๖ เมตรตาม แบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเดิมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่ ๗๗	๑๖๓,๐๐๐		✓		๑๖๓,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการเขียน แบบ ประมาณ ราคา และตรวจ รับรองแบบจาก วิศวกรวิชาชีพ
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัดได้ หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายพรมมา ทบแก่น ถึง บ้านนาอยู่ประยูณ มาตามผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๒ เมตร หรือพื้นที่ คล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตาราง เมตร ไหล่ทางดินลูกรังรับเกลียว พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐		✓		๑๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการเขียน แบบ ประมาณ ราคา และตรวจ รับรองแบบจาก วิศวกรวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
➡ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนาย พรมมา ทบแก่น ถึง บ้านนายประดิษฐ์ มาลาหมิว จรูญ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร "แหล่งทางดินลูกรังรับเกลี่ย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อปต. กักฝน" ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที ๘๒ ลำดับที่ ๑	๑๒๓,๐๐๐		✓		๑๒๓,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการเขียน แบบ ปรมาณ ราคา และตรวจ รับรองแบบจาก วิศวกรวิชาชีพ
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านนายไกล พรมดอนกลอย มีจรูญ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ตารางเมตร "แหล่งทางดิน ลูกรังรับเกลี่ย ตามแบบ อปต. กักฝน" ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที ๘๒ ลำดับที่ ๑	๕๐,๐๐๐		✓		๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการเขียน แบบ ปรมาณ ราคา และตรวจ รับรองแบบจาก วิศวกรวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
➡ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหลาวเหนือ หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายสมหวัง เขตชุมภู ถึง บ้านนางทองมา แสงมาผิว จราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๖ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร "หลทางดินลูกรังรับเกลี่ยพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๑	๑๖๑,๐๐๐		✓		๑๖๑,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการเขียน แบบ ประมาณ ราคา และตรวจ รับรองแบบจาก วิศวกรวิชาชีพ
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตรลงดินถม บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนางนรากร เพชรแสน ถึง บ้านางรัตนที่ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ปรับเปลี่ยนด้วยเครื่องจักรตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๑	๕๓,๐๐๐	๕๒,๐๐๐			๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จและ เบิกจ่ายแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
➔ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหิन्दลูก บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๙ ถนนสายบ้านนาย โสภาส ทิพย์โอสถ ถึง ลำห้วยหนองบัวแดงผิว จราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๘ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๖๑๔ ตารางเมตร ปรับเปลี่ยนด้วยเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๔๑	๑๖๐,๐๐๐		✓		๑๖๐,๐๐๐	ลงนามในสัญญา และอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหิन्दลูก บ้าน หนองบัวเหนือ หมู่ที่ ๑๔ จากนายพรมา ปติเก ถึง นางนางศุภศิลป์ ศรีมายาผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร ปรับเปลี่ยนด้วยเครื่องจักรพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๑	๑๐๕,๐๐๐		✓		๑๐๕,๐๐๐	ลงนามในสัญญา และอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
➡ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหิขินคูลูก บ้าน ห้วยใหม่ หมู่ที่ ๑๙ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหิขิน คูลูก บ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ ๑๙ จากบ้านนายพา ริมสา ถึง หนองบางบรรเทา ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า ๑.๕๐๐ ตารางเมตร ปรับ เกี่ยด้วยเครื่องจักรพร้อมติดตั้งป้าย ระชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๓๘	๑๕๕,๐๐๐		✓		๑๕๕,๐๐๐	ลงนามในสัญญา และอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหิขินคูลูก บ้าน หนองคูน้อย หมู่ที่ ๘ สายบ้านนางบุญเพ็ง โค ชรี ถึง สี่แยกนายทองสุข บุญตาแสงผิว จราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๘ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า ๑.๖๑๔ ตารางเมตร ปรับเกี่ยด้วยเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า ๘๒ ลำดับที่ ๓๙	๑๖๐,๐๐๐		✓		๑๖๐,๐๐๐	ลงนามในสัญญา และอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๑) จากลำห้วยตูป ตอง ถึง ปากทางเข้าสวนเกษตรนายบุตรเนิน เที่ยงดาห์ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐ ตารางเมตร บริษัทย่อยด้วยเครื่องจักรตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๗ (จุดที่ ๒) จากสี่แยกบ้านนางเลียม สมออัน ถึง บ้านผวยจำนง เกษตรัง ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร บริษั ทย่อยด้วยเครื่องจักร และวางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมยาแนว รอยต่อท่อ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๖ พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด	๑๖๐,๐๐๐	✓			๑๖๐,๐๐๐	ลงนามในสัญญา และอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
➡ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหัวหนองคู หมู่ที่ ๓ สายบ้านนาสุทธิพงษ์ กางโสภา ถึง เขตชลประทาน พิจิตรจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร รับเปลี่ยนด้วยเครื่องจักรตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๑	๒๗,๐๐๐		✓		๒๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการเขียนแบบ ประมาณราคา และตรวจรับรองแบบจากวิศวกรวิชาชีพ
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกบ้านนายสิงห์ ๒ ระยะทาง ถึง บ้านนายพาดิษฐ์ ได้พรม (สองข้างทาง)วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร บ่อพักน้ำ จำนวน ๕ บ่อ พร้อมฝาปิด รวมความยาว ๙๕.๐๐ เมตร และเทคอนกรีตทับหลังท่อ คสล. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๐๔ ลำดับที่ ๑๑๑	๑๕๕,๐๐๐		✓		๑๕๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการเขียนแบบ ประมาณราคา และตรวจรับรองแบบจากวิศวกรวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๘	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า บัล็กไฟ สวิตช์ไฟ สายไฟ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐			✓	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน บุตรตะโคตร หมู่ที่ ๑๑ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรบ้านบุตรตะโคตร หมู่ที่ ๑๑ (จุดที่ ๑) สายบ้านนายสิทธิชัย คำไวย ถึง ไร่นายสิงห์ แก้ว โพธิ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๕ ลำดับที่ ๘๐ (จุดที่ ๒) จากถนนทางหลวง ถึง ไร่นายพุฒ สุวรรณ กาโล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๕ ลำดับที่ ๘๑	๑๕๐,๐๐๐		✓		๑๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านหัว หลาว หมู่ที่ ๗ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หัวหลาว หมู่ที่ ๗ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐		✓		๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➔ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหัวจรดองค์ หมู่ที่ ๓ สายหน้า รพสต. ถึง บ้านป่ากุ่มหวน ตำบลโนนแดง ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๓ ลำดับที่ ๗๓	๑๐๐,๐๐๐		✓		๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านโกทา หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๑ จากหน้าวัด ถึง ถนนลาดยาง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๕๖ จุดที่ ๒ จากบ้านนางซารี ๒๗๖๓ ถึง ที่นาย คำม่วง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๕๗	๑๕๐,๐๐๐		✓		๑๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา อบต.เขวไร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬา อบต.เขวไร่ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๒ ลำดับที่ ๖	๒๐,๐๐๐			✓	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขวไร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขวไร่ รายละเอียดตาม แบบ อบต. เขวไร่ กำหนด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๒ ลำดับที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐		✓		๑๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➡ แผนงานคณะและชุมชน (งานกักจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการคัดแยกขยะและลดภาวะโลกร้อนใน เขตตำบลเขวไร่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัด แยกขยะและลดภาวะโลกร้อนในเขตตำบล เขวไร่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๖ ลำดับ ที่ ๑	๓๐,๐๐๐			✓	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

➡ แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดวัชพืชใน แหล่งน้ำ เช่นค่าอาหารและเครื่องมือ แอสกอยอลส์ ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๙ ลำดับที่ ๓	๒๐,๐๐๐		✓		๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการปลูกต้นไม้ริมทางพญาเนาเชือก ๑,๒ และพื้นที่สาธารณะในเขตรับผิดชอบ อบต. เขวไร่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ ริมทางพญาเนาเชือก ๑,๒ และพื้นที่สาธารณะ อื่นในเขตรับผิดชอบ อบต. เขวไร่ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	๒๐,๐๐๐		✓		๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

	หน้าที่ ๑๒๑ ลำดับที่ ๘								
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

➡ แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๓	โครงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมปลูกหญ้า แฝกเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐			✓	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

➡ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณ สงกรานต์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณพิเศษสงกรานต์ เช่น ค้ำจังหวาเวทีกกลางพร้อมเครื่องเสียง ค่าชุด การแสดงวัฒนธรรม ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ/ ห้วงดำเนินการ เดือน เมษายน
๒	คารุสดีกีฬา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ	๕๐,๐๐๐			✓	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติดเช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ฯลฯ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๔ ลำดับที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

➡ แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งนักเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรถรับ- ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เขาไร่	๒๔๐,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐			๓๘,๘๐๐	ดำเนินการ เบิกจ่ายเป็นราย เดือน
๒	โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัด งานวันเด็กเช่นค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการฯลฯ	๘๐,๐๐๐		✓		๘๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ โครงการ

➡ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่เด็ก นักเรียนดังนี้ ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาไร่ จำนวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท ๒.โรงเรียน สพฐ จำนวน ๔ แห่ง จำนวนเงิน ๙๓๙,๐๐๐ บาท	๑,๑๖๙,๐๐๐	๕๓๘,๑๕๕.๒๘			๖๓๐,๘๔๔.๗๑	ดำเนินการ เบิกจ่ายเป็นราย เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

➡ แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และจุดชมวิว พหุยา นาเชือก ๑,๒ (อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจุดชมวิว พหุยานาเชือก ๑,๒ (อ่างเก็บน้ำ ห้วยค้อ)	๒๐,๐๐๐		✓		๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

➡ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้ากิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้าการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๔๐ ลำดับที่ ๔	๘๐,๐๐๐			✓	๘๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่ออุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐			✓	๓๖๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรค ระบาดในเขตพื้นที่ตำบลเขาไร่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้าย ฯลฯ และอื่น ๆ ตามความจำเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๓,๖๕๐			๑๗๑,๓๕๐	ดำเนินการ/อยู่ ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

➡ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๔	คำวิสต์วิทย์ศาสตร์หรือทางการแพทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ เช่น นำยาพ่นหมอกควัน ทราเยมมีฟอส แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ สลัด ผ้าพันแผล ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐			✓	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

➡ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ตำบล (สปช.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับตำบล (สปช.) ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๔๒ ลำดับที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๑๙๐			๑๕,๘๑๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร

➔ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป , งานบริหารงานคลัง,งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการวันท้องถิ่นไทย ค่าจัด นิทรรศการ ค่าเตรียมสถานที่ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐		✓		๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ โครงการ
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ บุคลากร/สมาชิก อบต.เขว้าไร่ เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐		✓		๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ โครงการ
๓	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื่อมโยงระบบเข้ากับระบบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มหาสารคามที่ได้พัฒนาขึ้นพร้อมการเข้าใช้ บริการและพื้นที่จัดเก็บขององค์การบริหารส่วน ตำบล เขว้าไร่	๑๐,๐๐๐	๖,๙๕๕			๓,๐๔๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๔	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ website ค่าธรรมเนียมชื่อโดเมน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๖,๐๐๐			๒๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๕	ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่นป้าย โฆษณา	๒๐,๐๐๐	๔๓๒			๑๙,๕๖๘	ดำเนินการ/อยู่ ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร

➡ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป , งานบริหารงานคลัง, งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๖	คำขออนุมัติและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีป้าย ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๖,๗๕๐			๔๓,๒๕๐	ดำเนินการ/อยู่ ระหว่างดำเนินการ
๗	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล เลือกตั้งซ่อม การประชาสัมพันธ์การรณรงค์ ณรงค์ ฯลฯ	๘๐๐,๐๐๐	๗๓๘,๒๙๓.๕๐			๖๐,๗๐๖.๕๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๘	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	๓๐,๐๐๐		✓		๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ รอรายงานผลการ ดำเนินงาน
๙	อุดหนุนอำเภอเกี่ยวกับงานรัฐพิธี เพื่ออุดหนุนอำเภอเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่าง ซึ่ง เป็นวันสำคัญของทางราชการฯลฯ	๖๐,๐๐๐		✓		๖๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ รอรายงานผลการ ดำเนินงาน
๑๐	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ภาพในการจัดเก็บภาษี	๒๕๐,๐๐๐				๒๕๐,๐๐๐	ลงนามในสัญญา / อยู่ระหว่าง ดำเนินการ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร

➡ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป, งานบริหารงานคลัง, งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๑	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลางเอนกประสงค์ รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์กู้ชีพ รถยนต์ ดับเพลิงเอนกประสงค์ ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	๓๙,๒๖๙			๒๑๐,๗๓๑	ดำเนินการ/ เบิกจ่ายเป็นราย เดือน
๑๒	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๔,๕๔๐			๒๕,๔๖๐	ดำเนินการ/ เบิกจ่ายเป็นราย เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

➔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติด เตียง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง เช่นวัสดุ อุปกรณ์และอื่น ๆ ตามความจำเป็น ฯลฯ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๑๕๘ ลำดับที่ ๓	๔๐,๐๐๐			✓	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๖๑ ลำดับที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

➡ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีในเขตตำบล เขาวัวไร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีในเขตตำบลเขาวัว ไร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๙ ลำดับที่ ๘๕	๑๐,๐๐๐			✓	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทย เข้มแข็ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทย เข้มแข็ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๔ ลำดับที่ ๗	๑๐,๐๐๐			✓	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบล เขาวัวไร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลเขาวัวไร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๕ ลำดับที่ ๙	๑๐,๐๐๐			✓	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

➡ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๔	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน เวทีประชาคม และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดทำ แผน เวทีประชาคม และการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน การจัดทำแผนชุมชน ค่า จัดทำป้ายและอื่นๆ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐			✓	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๕	โครงการสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ เกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความรักความ สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เกิดทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐			✓	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

➡ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการกู้ชีพผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกู้ชีพผู้ป่วย (หน่วยปฏิบัติการ)ในการจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยกู้ชีพผู้ป่วย	๒๕๕,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	✓		๒๑๖,๐๐๐	ดำเนินการ/ เบิกจ่ายเป็นราย เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

➡ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๒	โครงการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุบนท้อง ถนนและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุบนท้องถนนและสถานที่ท่องเที่ยวเช่น ค่ายาย ค่ายน้ำดื่ม น้ำแข็ง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๔,๗๙๕			๒๕,๒๐๕	ดำเนินการช่วง เทศกาลปีใหม่
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เขวไร่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลเขวไร่ เช่น ค่ายวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐			✓	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อบพร.) (จัดตั้ง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อบพร.) (จัดตั้ง)	๒๐,๐๐๐		✓		๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕	ค่ายสัตุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ สัญญาไฟ กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยาง รถยนต์ อะไหล่ เบรก ครีซ หม้อน้ำ แบตเตอรี่ ฯลฯ	๖๐,๐๐๐			✓	๖๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

➔ แผนงานการรักษาสภาพภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๖	คำวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์	๑๐,๐๐๐			✓	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๗	คำวิสัยทัศน์เครื่องดับเพลิง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น เติมถังน้ำยา CO๒ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐			✓	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๘	คำวิสัยทัศน์เครื่องแต่งกาย เพื่อจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมวยยศ และสิ่งกีดขวาง ผ้าพันคอ เข็มขัด รองเท้า ฯลฯ	๒๐,๐๐๐			✓	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ
๙	คำวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสัญญาณไฟ กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐			✓	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

➡ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	สมทบกองทุนสวัสดิการสังคม (ออมวันละบาท) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม (ออมวันละบาท) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๖๗ ลำดับที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐		✓		๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๔,๐๘๐,๘๐๐			๖,๔๑๙,๒๐๐	ดำเนินการ/ เบิกจ่ายเป็นรายเดือน
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๘๘๑,๒๐๐			๑,๖๑๘,๐๐๐	ดำเนินการ/ เบิกจ่ายเป็นรายเดือน
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐			๔๗,๕๐๐	ดำเนินการ/ เบิกจ่ายเป็นรายเดือน
๕	สำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือเกิดเหตุฉุกเฉินภัย พิบัติและสาธารณภัยต่างๆในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	๖๘๐,๐๔๐	๑๗๙,๔๐๐			๕๐๐,๖๔๐	ดำเนินการ/ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ