



รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(ระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กันยายน ๒๕๖๕)

รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(ห้วง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาไร่ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายทวีป ถึง บ้าน นายปราโมทย์ ผิวจระจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๔ ตารางเมตร ให้ ทางดินลูกรังปรับเกลี่ย พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที ๙ ลำดับที่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	✓		๕๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๑๘ ถนนสายสามแยกบ้าน ดอนกลอย ถึง บ้านนายวัง ปัดตาเทสั ผิวจระจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ให้ทางดินลูกรังปรับเกลี่ย พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที ๗๙ ลำดับที่ ๒๙	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	✓		๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
⇒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ซอยข้างโรงน้ำสาธิต ถึง บ้านแม่อาวรณ์ ศรีสารคามผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๙๐ ตารางเมตร ให้เส้นทางเดินสู่การปรับเปลี่ยน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๗ ลำดับที่ ๒๔	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๗,๕๐๐	✓		๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ ๑๗ ซอยบ้านนายกุด ทบักัด ถึง นา นายบุญมี มีปะทังผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ให้เส้นทางเดินสู่การปรับเปลี่ยน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๘ ลำดับที่ ๒๗	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๘,๕๐๐	✓		๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนอง แสงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายใน หมู่บ้านหนองแสงพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านนาย วิชัย แสงวิเศษ ถึง บ้านนายประยูณ อัมมะโนวง ทอระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร และบ่อพักน้ำ จำนวน ๙ บ่อ พร้อมฝา ปิด รวมและเทคอนกรีตทับหลังท่อ คสล. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐๑ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการความยาว ๑๐๖ เมตรตาม แบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่ ๗๗	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	✓		๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเห็ดไค หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายพรมมา ทบแก่น ถึง บ้านนายประดิษฐ์ มาลาผิวจรจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตาราง เมตร ให้ทางดินลูกรังปรับเกลี่ย พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	✓		๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายพรมมา ทบแก่น ถึง บ้านนายประดิษฐ์ มาลาผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร ให้ทางดินลูกรังปรับเกลี่ยพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๑	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	✓		๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหลาว หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านนายเปล พรมดอนกลอย ฝัวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตารางเมตร ให้ทางดินลูกรังปรับเกลี่ย ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๑	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓		๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหลาวเหนือ หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายสมหวัง เขตชุมภู ถึง บ้านนางทองมา แสงมาผิว จราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๒ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ให้เส้นทางเดินผู้พิการรับเกวียนพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้า ๘๒ ลำดับที่ ๑	๑๖๑,๐๐๐	๑๖๐,๕๐๐	✓		๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตรลงดินถม บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ ๑๔ ซอยบ้านนางนรากร เพชรแสน ถึง บ้านนางรัตนันท์ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ปรับเกวียนด้วยเครื่องจักรตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้า ๘๒ ลำดับที่ ๑	๕๓,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	✓		๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๙ ถนนสายบ้านนาย โสภาส ทิพย์โอสถ ถึง ลำห้วยหนองบัวแดงผิว จรจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๘ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๔ ตารางเมตร ปรับแก้ด้วยเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๔๑	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	✓		๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้าน หนองบัวเหนือ หมู่ที่ ๑๔ จากนายพรมมา ปติเก ถึง นานางศุขศิลป์ ศรีมายาผิวจรจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร ปรับแก้ด้วยเครื่องจักรพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๑	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๔,๕๐๐	✓		๕๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน
➡ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้าน ห้วยใหม่ หมู่ที่ ๑๙ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหิน คลุก บ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ ๑๙ จากบ้านนายพา ริมสา ถึง นานางบรพา ผิวจจรจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร ปรับ เกลี่ยด้วยเครื่องจักรพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๓๘	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	✓		๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้าน หนองคูน้อย หมู่ที่ ๘ สายบ้านนางบุญเพ็ง โศ หารี ถึง สี่แยกนายนายทองสุข บุญตาแสงผิว จจรจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๘ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๔ ตารางเมตร ปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๓๙	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	✓		๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

➡ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ	
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๑) จากลำห้วยตูป ตอง ถึง ปากทางเข้าสวนเกษตรนาเยบุตรเนี่ยน เหียงดาห์ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร ปรับแก้ไขด้วยเครื่องจักรตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๗ (จุดที่ ๒) จากสี่แยกบ้านนางเลียม สมออ่อน ถึง บ้านนายจำนง เกียรติง ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ปรับ แก้ไขด้วยเครื่องจักร และวางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมยาแนว รอยต่อท่อ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๖ พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	✓			๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ บ้าน บ้านหัวหนองคู หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายสุทธิพงษ์ ทางโสภา ถึง เขตชลประทาน ผิวดินจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ปรับแก้ด้วยเครื่องจักรตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้า ๘๒ ลำดับที่ ๑	๖๗,๐๐๐	๖๖,๕๐๐	✓		๕๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำ บ้าน หนองแสง หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกบ้านนายสิงห์ ประ ทุมเทา ถึง บ้านนายพาณิชย์ใต้พรม (สองข้าง ทาง) ว่างท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร บ่อพักน้ำ จำนวน ๕ บ่อ พร้อมฝาปิด รวมความยาว ๔๕.๐๐ เมตร และเทคอนกรีตทับหลังท่อ คสล. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๐๔ ลำดับที่ ๑๑๑	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	✓		๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๘	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ สายไฟ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๖,๒๕๗.๖๐	✓		๓,๗๕๒.๔๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคาร สำนักงาน/ห้องประชุมและห้องเก็บวัสดุ อบต.เขวาไร่ (ห้องประชุม)	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๒,๕๐๐	✓		๒๗,๕๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ โครงการ
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์/อาคาร สำนักงาน/ห้องประชุมและห้องเก็บวัสดุ อบต.เขวาไร่ (อาคารสำนักงาน อบต.เขวาไร่)	๕๐๐,๐๐๐			✓	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากลงนาม ในสัญญาไม่ทัน ปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

➡ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้าน บุตรตะโคตร หมู่ที่ ๑๑ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรบ้านบุตรตะโคตร หมู่ที่ ๑๑ (จุดที่ ๑) สายบ้านนายสิทธิชัย คำ้วย ถึง ไร่นายสิงห์ แก้ว โพธิ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๕ ลำดับที่ ๘๐ (จุดที่ ๒) จากถนนทางหลวง ถึง ไร่นายพุด สุวรรณ กาโล่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๕ ลำดับที่ ๘๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๘๖.๔๐	✓		๔๑๓.๖๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านห้วย หลาว หมู่ที่ ๗ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ห้วยหลาว หมู่ที่ ๗ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๗ ลำดับที่ ๘๙	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๒๑๓.๕๑	✓		๒,๗๘๖.๔๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานและชุมชน

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหัวหมองคู หมู่ที่ ๓ สายหน้า รพสต. ถึง บ้านป่ากงหนา ตำบลโนนแดง ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที ๔๓ ลำดับที่ ๗๓	๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๔๖๑.๖๗	✓		๗,๕๓๘.๓๓	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านโกศ หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๑ จากหน้าวัด ถึง ถนนลาดยาง ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที ๒๗ ลำดับที่ ๕๖ จุดที่ ๒ จากบ้านนางซาริ ประชาตรี ถึง หมาย คำม่วง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑) หน้าที ๒๘ ลำดับที่ ๕๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๕,๒๖๔	✓		๑๔,๗๓๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา อบต.เขวไร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬา อบต.เขวไร่ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๒ ลำดับที่ ๖	๒๐,๐๐๐			✓	๒๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๒๖	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขวไร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขวไร่ รายละเอียดตาม แบบ อบต. เขวไร่ กำหนด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๒ ลำดับที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	✓		๕๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

หมายเหตุ: รวมจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ จำนวน ๒๖ โครงการ
ดำเนินการ จำนวน ๒๔ โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

➡ แผนงานคณะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการคัดแยกขยะและลดภาวะโลกร้อนใน เขตตำบลเขาไร่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัด แยกขยะและลดภาวะโลกร้อนในเขตตำบล เขาไร่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๖ ลำดับ ที่ ๑	๓๐,๐๐๐			✓	๓๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ

➡ แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๒	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดวัชพืชใน แหล่งน้ำ เช่นค่าอาหารและเครื่องตักไม้มี แอลกอฮอล์ ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๘ ลำดับที่ ๓	๒๐,๐๐๐			✓	๒๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ
๓	โครงการปลูกต้นไม้ริมทางพืชนานาชนิด ๑,๒ และพื้นที่สาธารณะในเขตตำบล อบต. เขาไร่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ ริมทางพืชนานาชนิด ๑,๒ และพื้นที่สาธารณะ อื่นในเขตตำบล อบต. เขาไร่ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๑ ลำดับที่ ๘	๒๗,๐๐๐	๒๓,๗๐๐	✓		๓,๓๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

๔ แผนงานการเกษตร (แผนส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๔	โครงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมปลูกหญ้า แฝกเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	๑๑,๖๐๐	✓		๘,๔๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

หมายเหตุ: รวมจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ จำนวน ๔ โครงการ

ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

➡ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณี สงกรานต์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าจ้างเหมาเวทีกลางพร้อมเครื่องเสียง ค่าชุด การแสดงวัฒนธรรม ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	ค่าวัสดุกีฬา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๒๔	✓		๑๗๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๓	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขัน กีฬายานยาเสพติด เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ฯลฯ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

➡ แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๔	ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งนักเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการรถรับ- ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เขาไร่ โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการ งานวันเด็กเช่นค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการฯ	๒๔๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๕๙.๘๑	✓		๘๐,๒๔๐.๑๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕		๘๐,๐๐๐			✓	๘๐,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ โครงการ

➡ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๖	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่เด็ก นักเรียนดังนี้ ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาไร่ จำนวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท ๒.โรงเรียน สพฐ จำนวน ๔ แห่ง จำนวนเงิน ๙๓๙,๐๐๐ บาท	๑,๑๖๙,๐๐๐	๙๗๙,๒๓๗.๑๘	✓		๑๘๙,๗๖๒.๘๒	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

➡ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๗	โครงการอาหารกลางวัน -โรงเรียนบ้านเขวไร่ (ครูณวิทยา) จำนวน ๕๒๕,๐๐๐ บาท -โรงเรียนบ้านหนองแสง จำนวน ๕๖๗,๐๐๐ บาท -โรงเรียนบ้านห้วยหลาว จำนวน ๕๔๖,๐๐๐ บาท -โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต บริการ ๔ โรงเรียน	๒,๐๕๘,๐๐๐	๑,๘๙๑,๐๕๐	✓		๑๖๖,๙๕๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กอบต.เขวไร่ ๑.เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ๖๑๗,๔๐๐ บ. ๒.เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)๒๐๔,๐๐๐ บ. ๓.เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔๐,๔๐๐ บ.	๙๑๑,๘๐๐	๗๑๒,๙๓๐	✓		๑๙๘,๘๗๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

หมายเหตุ: รวมจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ จำนวน ๘ โครงการ

ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ

ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

➡ แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ชดเชย ชดเชย	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และจุดชมวิว พัทธนา นาซอก ๑,๒ (อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และจุดชมวิว พัทธนาซอก ๑,๒ (อ่างเก็บน้ำ ห้วยค้อ)	๒๐,๐๐๐			✓	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

หมายเหตุ: รวมจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ จำนวน ๑ โครงการ
ดำเนินการ จำนวน - โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

⇨ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้ากิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้าการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ชุมชนเป็นสัตว์ และชุมชนทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๔๐ ลำดับที่ ๕	๘๐,๐๐๐	๕๘,๓๒๕	✓		๒๑,๖๗๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่ออุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	✓		๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรค ระบาดในเขตพื้นที่ตำบลเขาไร่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้าย ฯลฯ และอื่นๆตามความเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๑,๑๖๐	✓		๑๘,๘๔๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

➡ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๔	คำวินิจฉัยวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ เช่น นำยาพ่นหมอกควัน ทรายเทมปีฟอส แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๓,๙๕๐	✓		๓๖,๐๕๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

➡ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ตำบล (สปสข.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับตำบล (สปสข.) ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๔๒ ลำดับที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๑๙๐	✓		๑๕,๘๑๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

หมายเหตุ: รวมจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ จำนวน ๕ โครงการ

ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร
 ➡ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป , งานบริหารงานคลัง,งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการวันท้องถิ่นไทย ค่าจัด นิทรรศการ ค่าเตรียมสถานที่ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐			✓	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ บุคลากร/สมาชิก อบต.เขาไร่ เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ	๒๕๐,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	✓		๖๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๓	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื่อมโยงระบบเข้ากับระบบที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มหาสารคามที่ได้พัฒนาขึ้นพร้อมการเข้าใช้ บริการและพื้นที่จัดเก็บขององค์การบริหารส่วน ตำบล เขาไร่	๑๐,๐๐๐	๖,๙๕๕	✓		๓,๐๔๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๔	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ website ค่าธรรมเนียมชื่อโดเมน ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓		๒๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๕	ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่นป้ายไวนิล ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๗,๕๕๗	✓		๑๒,๔๔๓	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร

⇒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป , งานบริหารงานคลัง, งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๖	ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ เช่น ป้ายป้าย ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๖,๗๕๐	✓		๔๓,๒๕๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๗	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล เลือกลงซ่อม การประชาสัมพันธ์การ รณรงค์ ฯลฯ	๘๐๐,๐๐๐	๗๓๘,๒๙๓.๕๐	✓		๖๐,๗๐๖.๕๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๘	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	อุดหนุนอำเภอเกี่ยวกับงานรัฐพิธี เพื่ออุดหนุนอำเภอเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่าง ซึ่ง เป็นวันสำคัญของทางราชการฯลฯ	๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓		๔๐,๐๐๐	
๙	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ภาพในการจัดเก็บภาษี	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	✓		๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร

➡ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป, งานบริหารงานคลัง,งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๐	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเอนกประสงค์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถมอเตอร์ไซด์ ดับเพลิงเอนกประสงค์ ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๘๔๑	✓		๑๑๐,๑๕๙	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑๒,๓๔๐	✓		๑๗,๖๖๐	

หมายเหตุ: รวมจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ จำนวน ๑๐ โครงการ

ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ

ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

➡ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เปราะบาง แต่อย่าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เปราะบางแต่เพียง เช่นวัสดุ อุปกรณ์และอื่น ๆ ตามความจำเป็น ฯลฯ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕๘ ลำดับที่ ๓	๕๐,๐๐๐	๓๘,๖๕๐	✓		๑,๓๕๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๖๑ ลำดับที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

➡ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีในเขตตำบล เขาวัวไร่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีในเขตตำบลเขาวัว ไร่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๙ ลำดับที่ ๘๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓		๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทย เข้มแข็ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทย เข้มแข็ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๕ ลำดับที่ ๗	๑๐,๐๐๐			✓	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม สนับสนุน คุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบล เขาวัวไร่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลเขาวัวไร่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่าง ค่าวิทยากร ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๕๕ ลำดับที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๙,๙๓๐	✓		๗๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

➡ แผนงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศของชุมชน (งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน) (แผนงานของสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศของชุมชน)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการ/แผน งานตามแผน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ เหลือ	หมายเหตุ
๖	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดทำ แผน ๖ ปีประชาคม และการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน การจัดจัดทำแผนชุมชน ค่า จัดทำป้ายและอื่นๆ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐			✓	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อดูแลสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความสามัคคีปรองดอง สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เพื่อดูแลสถาบัน พระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐			✓	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนตามแผนงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ เหลือ	หมายเหตุ
๘	โครงการกู้ชีพกู้ภัยเฝ้าระวังอุบัติเหตุ-เขวาระ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกู้ชีพกู้ภัย (หน่วยปฏิบัติการ)ในการจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย	๒๔๔,๐๐๐	๑๙๑,๖๐๐	✓		๕๐,๔๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

➡ แผนงานการรู้รักความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๙	โครงการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและสถานที่ท่องเที่ยวเช่น ค่าป้าย ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๔,๕๙๐	✓		๒๐,๔๑๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๐	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เขวาไร่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐			✓	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (จัดตั้ง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (จัดตั้ง)	๓๑๐,๐๐๐	๒๔,๖๐๐	✓		๑๕,๔๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๑๒	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ วัสดุไฟฟ้า กระป๋องไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์ กรวยจราจร ยางรถยนต์ อะไหล่ เบรก ครีซ หมอน้ำ แบตเตอรี่ ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	๑๒,๘๘๐	✓		๔๗,๑๒๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

➡ แผนงานการรู้ภาคความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๓	คำขวัญวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์	๑๐,๐๐๐			✓	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	คำขวัญเครื่องดับเพลิง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น เคมีถังน้ำยา CO๒ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐			✓	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	คำขวัญเครื่องแต่งกาย เพื่อจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหม้ายยศ และสังกัด หมวก ผ้าพันคอ เข็มขัด รองเท้า ฯลฯ	๒๐,๐๐๐			✓	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	คำขวัญจากร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสัญญาณไฟ กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐			✓	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาตำบลสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

➡ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	จำนวนโครงการตาม แผนดำเนินงาน	งบประมาณ ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ/ เบิกจ่าย	ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๗	สมทบกองทุนสวัสดิการสังคม (ออมวันละบาท) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม (ออมวันละบาท) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๖๗ ลำดับที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓		๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๙,๘๖๑,๖๐๐	✓		๖๓๘,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๑๕๖,๔๐๐	✓		๓๔๓,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓		๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	สำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือเกิดเหตุฉุกเฉินภัย พิบัติและสาธารณภัยต่างๆในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	๖๘๐,๐๔๐	๕๕๑,๗๒๙.๑๘	✓		๑๒๘,๓๑๐.๘๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ: รวมจำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ จำนวน ๒๑ โครงการ

ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ