



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัง
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่ ในแต่ละปีงบประมาณเป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่ ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นเพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ แผนการดำเนินงาน โดยจัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงานรายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลเขาวไร่ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเขาวไร่ หมู่ที่ ๑	จากบ้านนายจรัสศักดิ์ เทียงที ถึง บ้าน นายไกรธนู เทพชมภู ตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังปรับเกลี่ย ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๐	๕๙,๐๐๐	๕๘,๓๐๐	๗๐๐	✓			✓	
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเขาวไร่ หมู่ที่ ๑	จากที่นางงชมพูนุช ถึง เขตชลประทาน ตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัด มหาสารคามกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังปรับเกลี่ย ตามแบบ อบต. กำหนด ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑	๖๑,๐๐๐	๖๐,๒๐๐	๘๐๐	✓			✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเห็ด ไค หมู่ที่ ๕	จากบ้านนางกมลเนตร เทียงดาห์ ถึง บ้านท่าช้าง ตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง ปรับเกลียว ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๖	๕๘,๐๐๐	๐.๐๐	๕๘,๐๐๐			✓	✓	
๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านห้วย หลาว หมู่ที่ ๗	จากร้านค้าชุมชน ถึง บ้านนาย สุบรร เขตชมพู ตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตรไหล่ทางดินลูกรังปรับ เกลียว ตามแบบ อบต. กำหนด ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๒๖	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๓,๗๐๐	๑,๓๐๐	✓			✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๕	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๑๘	จากบ้านนายจำรุณ ถึง บ้านนาย จวง จำปาหอม ตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๗ ตารางเมตรไหล่ทางดินลูกรังปรับ เกลี่ย ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๕๓	๔๖,๐๐๐	๐.๐๐	๔๖,๐๐๐			✓	✓	
๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๑๘	จากประตู่วัด ถึง เขตชลประทาน ตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังปรับเกลี่ย ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๕๔	๗๒,๐๐๐	๐.๐๐	๗๒,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๗	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนน ชัยศรี หมู่ที่ ๑๗	จากนายประจวบ ถึง นางบุญ ลู ตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร ใหญ่ ทางดินลูกรังปรับเกลี่ย ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๕๒	๑๒๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๑,๐๐๐			✓	✓	
๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านบุตร ตะโคตร หมู่ที่ ๑๑	จากไร่นายสิงห์ แก้วโพธิ์ ถึง ไร่นางบานเย็น สีคำ ตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตรใหญ่ทางดินลูกรังปรับ เกลี่ย ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๔๐	๑๒๑,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๙	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน หนองบัวน้อย หมู่ที่ ๑๒	จากบ้านนางเมธาวิ สุทธิเจริญ ถึง ถนนลาดยางสายหนองคูน้อยตำบล เขาวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัด มหาสารคาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๒๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ดินลูกรังปรับเกลี่ย ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๒๖	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			✓	
๑๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน หนองแสง พัฒนา หมู่ที่ ๑๖	ถนนสายข้างวัดบ้านหนองแสง ถึง รอบสระหนองยาวสาธารณะ ประโยชน์ ตำบลเขาวไร่ อำเภอนา เชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางดินลูกรังปรับเกลี่ย ตามแบบ อบต. กำหนด ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๓๙	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน ห้วยหลาวเหนือ หมู่ที่ ๑๕	จากบ้านนายสมชาย แก้วลาด ถึง สี่แยกต้นโพธิ์ ตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังปรับ เกลี่ย ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๓๕	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			✓	
๑๒	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน ห้วยใหม่ หมู่ที่ ๑๙	สายบ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ ๑๙ ถึง บ้านป่ากุงหนา ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังปรับ เกลี่ย ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๑๒ ลำดับที่ ๓	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๑๐๐	๒,๙๐๐	✓			✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ ๙	จากสามแยกบ้านนายโสภาส ทิพย์ โอสถ ถึง ลำห้วย ตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัด มหาสารคาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตรไหล่ทาง ดินลูกรังปรับเกลี่ย ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๒๓	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๗๐๐	๑,๓๐๐	✓			✓	
๑๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเขาวพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	จากบ้านนางราตรี ไชยโก ถึง บ้านนายสุสำราญ ภัคดีโชติ ตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัด มหาสารคาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๑๒ ตารางเมตรไหล่ทางดินลูกรัง ปรับเกลี่ย ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๕	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑๕	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหัวหนอง คู หมู่ที่ ๓	จากบ้านนางสมจิตร นารส ถึง บ้านนางบรรจบ ทวยจันทร์ ตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๒ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังปรับเกลี่ย ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๘๗	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๖,๖๐๐	๑,๔๐๐	✓			✓	
๑๖	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโกษา หมู่ที่ ๒	จากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ถึง บ้านนายภูมิภักดิ์ ร่มรื่น ตำบล เขาวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัด มหาสารคาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า๒๖๔ ตารางเมตร ไหล่ทาง ดินลูกรังปรับเกลี่ยตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๖ ลำดับที่ ๕๓	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑๗	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน ดอนกลอย หมู่ที่ ๔	จากบ้านนางบุญเรือน เข้มโคตร ถึง ซุ้มประตูวัดดอนกลอย ตำบล เขาวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัด มหาสารคาม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย กว่า ๒๗๐ ตารางเมตร ให้ลู่ทาง ดินลูกรังปรับเกลี่ยตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๘ ลำดับที่ ๕๙	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			✓	
๑๘	ลงหินคลุก ถนนพร้อม ปรับเกรด บ้านหนองบัว เหนือ หมู่ที่ ๑๔	จากบ้านนายชัย วิเศษดี ถึง โคก หัวฝาย ตำบลเขาวไร่ อำเภอนา เชือกจังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร ปรับ เกลี่ยด้วยเครื่องจักรตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๔๓	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑๙	ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ลงดินถม บ้านเห็ดโค หมูที่ ๕	จากบ้านนางวันเพ็ญ บุญเรืองเศษ ถึง บ้านนายปิยะพันธ์ ตำบลเขาวัวไร่ อำเภอนาเชือกจังหวัด มหาสารคาม(จุดที่ ๑) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ปรับเกลี่ยแต่ง ด้วยเครื่องจักร ตามแบบ อบต. กำหนด(จุดที่ ๒)กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตรปรับเกลี่ยแต่งด้วย เครื่องจักร ตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๙๕	๓๓,๐๐๐	๐.๐๐	๓๓,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๒๐	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖	จากสี่แยกข้างโรงเรียน ถึง ที่นางนุกูล พะแดนนอก ตำบลเขวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๖๒ ลำดับที่ ๓๔	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	โครงการคัด แยกขยะและ ลดภาวะโลกร้อนในเขต ตำบลเขวาไร่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยก ขยะและลดภาวะโลกร้อนในเขตตำบล เขวาไร่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๓๒ ลำดับที่ ๑	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	โครงการกำจัด วัชพืชในแหล่ง น้ำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัด วัชพืชในแหล่งน้ำ เช่นค่าอาหารและ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจ้าง เหมมาเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๓๖ ลำดับที่ ๕	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐			✓	✓	
๒	โครงการปลูก ต้นไม้ริมทาง พัทธยานาเชือก ๑,๒ และพื้นที่ สาธารณะใน เขตรับผิดชอบ อบต. เขาวไร่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูก ต้นไม้ริมทางพัทยานาเชือก ๑,๒ และ พื้นที่สาธารณะอื่นในเขตรับผิดชอบ อบต. เขาวไร่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑๖- ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๓๘ ลำดับที่ ๑๑	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าจ้างเหมาเวทีกลางพร้อมเครื่องเสียง ค่าชุดการแสดงวัฒนธรรม ฯลฯตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๔๑ ลำดับที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐			✓	✓	
๒	โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าจัดซื้อต้นเทียน ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๔๐ ลำดับที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๓	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ค่าจ้างเหมาเวทีกลางพร้อมเครื่องเสียง ค่าชุดการแสดงวัฒนธรรม ฯลฯตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๔๐ ลำดับที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	โครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารและ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๔๒ ลำดับที่ ๕	๑๘๐,๐ ๐๐	๙๖,๒๐๐	๓๘,๐๐๐	✓			✓	
๒	ค่าวัสดุกีฬา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			✓	
๓	โครงการ ปรับปรุงสนาม กีฬา อบต.เขวา ไร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬา อบต.เขวาไร่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๓ แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการ เรียนรู้สัปดาห์ วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานวันเด็กเช่นค่าจ้าง เหมာเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าป้าย โครงการฯตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ หน้าที่ ๖๘ ลำดับที่ ๑	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวไร่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๓ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียนดังนี้ ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขวไร่ ๑๘๗,๐๐๐ บ. ๒.โรงเรียน สพฐ จำนวน ๔ แห่ง จำนวนเงิน ๘๙๙,๐๐๐ บ.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๔๓ ลำดับที่ ๑	๑,๐๗๗,๐๐๐	๗๑,๖๒๑.๕๕	๕๕๔,๕๖๔.๖๖	✓			✓	
๒	อุดหนุนส่วนราชการ	เพื่อจ่ายเป็นอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง	๒,๑๕๐,๐๐๐	๕๒๔,๐๕๐	๑,๑๗๘,๘๒๕	✓			✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๓ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๓	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.เขาวไร่	๙๕๕,๐๐๐	๓๘๗,๖๘๔	๕๖๗,๓๑๖	✓			✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	ค่าจ้างเหมา บริการรถรับ - ส่ง นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา บริการรถรับ - ส่ง นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาวไร่	๒๔๐,๐๐๐	๕๘,๒๐๐	๗,๒๐๐	✓			✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์และจุด ชมวิว พัทธนา เชือก ๑,๒ (อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ)แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๓๘ ลำดับที่ ๑๑	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์และจุดชมวิว พัทธนาเชือก ๑,๒ (อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ)แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๓๘ ลำดับที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	✓	
๒.	โครงการปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำจัดหา พันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อให้เกษตรกรมี คุณภาพชีวิตที่ดี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำและ วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ)เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๕๙ ลำดับที่ ๑๒	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	ก่อสร้างลานตากข้าว ตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างลานตากข้าว ตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือก พื้นที่ ศสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๒ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ใหล่คอนกรีตดินลูกรังปรับเกลี่ย ตามแบบ อบต.กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามพ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๖๖ ลำดับที่ ๒	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	โครงการควบคุม และป้องกัน โรคติดต่อและ โรคระบาดใน เขตพื้นที่ตำบล เขาวไร่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและ โรคระบาดในเขตพื้นที่ตำบล เขาวไร่	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	✓	
๒	โครงการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐			✓	✓	
๓	โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (เงินอุดหนุน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐			✓	✓	
๔	ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์ หรือทาง การแพทย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เวชภัณฑ์ เช่นนำยาพ่นหมอกควัน ทรายเทมีฟอส แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ	๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	๙๐,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๒ แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล (สปสช.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล (สปสช.)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวไร่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	โครงการ ฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพของ บุคคลกร/สมาชิก อบต.เขวไร่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๗๙ ลำดับ ที่ ๒	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐			✓	✓	
๒	ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล เลือกตั้ง ช่อม การประชาสัมพันธ์การรณรงค์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๓	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อ. นาสี จ. มหาสารคาม	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อ. นาสี จ. มหาสารคาม	๓๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			✓	
๔	อุดหนุนอำเภอเกี่ยวกับงานรัฐ พิธีต่าง ซึ่งเป็นวันสำคัญของทาง ราชการฯ	เพื่ออุดหนุนอำเภอเกี่ยวกับงานรัฐ พิธีต่าง ซึ่งเป็นวันสำคัญของทาง ราชการฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			✓	
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆเป็นกรณีมีความจำเป็น	เพื่อจ่ายเงินค่าการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆเป็น กรณีมีความจำเป็น เร่งด่วน	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร

๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	โครงการ ปรับปรุงแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษี	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐			✓	✓	
๒	ค่าโฆษณาและ เผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างมาจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ จัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีป้าย ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๖,๗๕๐	๓,๒๕๐	✓			✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

๗.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ป่วยติดเตียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ป่วยติดเตียง เช่นวัสดุอุปกรณ์และ อื่นๆตามความจำเป็น ฯลฯ ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๙๕ ลำดับที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	✓	
๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ ในเขตตำบลเขาวัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๙๗ ลำดับที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวไร่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ให้ประชาชนใน เขตตำบลเขวไร่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในเขต ตำบลเขวไร่ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องต้มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวิทยากร ฯลฯ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๑	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐			✓	✓	
	โครงการ สนับสนุนการจัดทำแผน เวที ประชาคม และการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน การจัดทำแผน ชุมชน ค่าจัดทำป้ายและอื่นๆ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๘๗ ลำดับที่ ๔	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนุนการจัดทำแผน เวที ประชาคม และการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน การจัดทำแผน ชุมชน ค่าจัดทำป้ายและอื่นๆ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๘๗ ลำดับที่ ๔	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๓	โครงการสร้าง ความรักความ สามัคคี ประดองสมาน ฉันทิตุณ สถาบัน พระมหากษัตริย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้าง ความรักความสามัคคีประดอง สมานฉันทิตุณสถาบัน พระมหากษัตริย์ฯ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๙๐ ลำดับที่ ๙	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	✓	
๔	โครงการป้องกัน ต่อต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันต่อต้านยาเสพติด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๙๐ ลำดับที่ ๑๐	๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวไร่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

๗.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	โครงการกู้ชีพ กู้ภัย เอนกประสงค์ อบต.เขวไร่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกู้ชีพ กู้ภัย(หน่วยปฏิบัติการ)ในการจ้าง เหมาบิการบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ประจำหน่วยกู้ชีพกู้ภัย	๓๒๔,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓			✓	
๒	โครงการ ฝึกอบรมจัดตั้ง/ ทบพวนชุดจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อบต.เขวไร่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบพวนชุดจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อบต.เขวไร่ เช่นค่ายโครงการ ค่าตอบแทน วิทยากร ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	✓	
๓	โครงการ ฝึกอบรมจัดตั้ง/ ทบพวน อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบพวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

๗.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๔	ค่าวัสดุ ยานพาหนะและ ขนส่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อวัสดุ สัญญาไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	✓	
๕	ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	✓	
๖	ค่าวัสดุเครื่องแต่ง กาย	เพื่อจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศ และ สังกัด หมวก ผ้าพันคอ เข็มขัด รองเท้า ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐			✓	✓	
๗	ค่าวัสดุจราจร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ ฉุกเฉิน ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐			✓	✓	
๘	วัสดุเครื่องดับเพลิง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ดับเพลิง เช่นถังเติมน้ำยา CO๒ ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

๗.๔ แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารสาธารณสุข)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	โครงการหมู่บ้านอยู่ บ้านน้อมอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ หมู่บ้านอยู่ บ้านน้อมอง	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวไร่
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

๗.๕ แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๖ เดือน	รอบปี
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ หน้าที่ ๒๑๑ ลำดับที่ ๑	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๓,๗๘๐,๙๐๐	๘,๗๑๙,๑๐๐	✓			✓	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ หน้าที่ ๒๑๒ ลำดับที่ ๒	๓,๑๐๐,๐๐๐	๘๗๘,๔๐๐	๒,๒๒๑,๖๐๐	✓			✓	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ หน้าที่ ๒๑๑ ลำดับที่ ๓	๖๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	✓			✓	
๔	สำรองจ่าย	เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่เหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย	๒๕๔,๔๓๘	๐.๐๐	๒๕๔,๔๓๘			✓	✓	