



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ที่ มค ๗๓๗๐๑/ ๘๐๐

วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเขาวไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ ถึง ไตรมาสที่ ๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาวไร่

ตามที่ เทศบาลตำบลเขาวไร่ ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ซึ่งเป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาวไร่ ในแต่ละปีงบประมาณเป็นแผนต่อเนื่องมาจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือเทศบาลตำบลเขาวไร่ ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นเพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ แผนการดำเนินงาน โดยจัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงานรายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริง ทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลเขาวไร่ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติ ให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการ การทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ ดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

บัดนี้ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาวไร่ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ ถึง ไตรมาสที่ ๒) (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ตามแผนดำเนินงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสมสวาท คำแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเขาวไร่

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางสุวิมล ประทุมเทา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเขาวไร่

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเขาไร่

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาววิไลวรรณ หมั่นหาวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาไร่

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเขาไร่

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาววิไลวรรณ หมั่นหาวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาไร่ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเขาไร่



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ไตรมาสที่ ๑ - ๒)

เทศบาลตำบลเขวาไร่
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเขาวัวไร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑ -๒)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาวัวไร่ ในแต่ละปีงบประมาณเป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือเทศบาลตำบลเขาวัวไร่ ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้นเพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ แผนการดำเนินงาน โดยจัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงานรายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลเขาวัวไร่ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมานนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)
เทศบาลตำบลเขาวัวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑
๑	โครงการลงดินถนนถนนพร้อมปรับเกรดบ้านเขาวัวไร่ หมู่ที่ ๑	จากที่นายแสงจันทร์ทัญญู ถึงถนนหลวง ๒๑๙ ที่นาบางสองญาติ ตำบลเขาวัวไร่อำเภอหนองเข็งจังหวัดมหาสารคามกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๙๒	๒๐๑,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๐	✓			✓
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกทา หมู่ที่ ๒	จากสามแยกบ้านนางสาวน้อยนวมฤทธิ์ ถึง สามแยกที่นายสุพรทวารัตน์ตำบลเขาวัวไร่อำเภอหนองเข็งจังหวัดมหาสารคามกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๗,๔๐๐	๑,๖๐๐	✓			✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)

เทศบาลตำบลเขวาสรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกทา หมู่ที่ ๒	จากหน้าบ้านนางบุญพันทรงอาจ ถึง บ้านป่ากุงหมา ตำบลโนนแดง อำเภอรบือ ตำบลเขวาสรี อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๒ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตรตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่๖๖ ลำดับที่ ๔๓	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๕,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓			✓
๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหัวหนองคูหมู่ที่ ๓	จากวัดบ้านหัวหนองคูรอบหมู่บ้าน ถึง โรงเรียนบ้านหัวหนองคูตำบลเขวาสรีอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๕ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๓	๓๐๒,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๒,๐๐๐			✓	✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)
เทศบาลตำบลเขาไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	
๔	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกลอยหมู่ที่ ๔	จากบ้านนามนเที่ยงติงถึง สระน้ำบ้านหัวหนองคู่ตำบลเขาไร่อำเภอเขาเงือกจังหวัดมหาสารคามกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๓๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ ๕๔๐ ตารางเมตรตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓				✓	
๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคคอนกรีตบ้านหัดใหญ่ที่ ๕	จากบ้านนาข่มฤทธิ์เที่ยงตาห์ ถึงถนนทางหลวงหน้าโรงเรียนบ้านหนองแสง ตำบลเขาไร่อำเภอเขาเงือกจังหวัดมหาสารคาม (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๖๒.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตารางเมตรตามแบบ อบต. กำหนด (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๓๓.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ตารางเมตรตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๒๑	๓๒๘,๐๐๐	๓๑๘,๖๐๐	๙,๔๐๐	✓				✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)

เทศบาลตำบลเขาไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	
๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์กวดคอนกรีตคอกอนกรีตบ้านหนองแสงหมู่ที่ ๖ ถึง บ้านหนองบัวแดงหมู่ที่ ๙ ตำบลเขาไร่ อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๑๘๗ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๕ ตารางเมตรตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๗	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์กวดคอนกรีตคอกอนกรีตบ้านหนองแสงหมู่ที่ ๖ ถึง บ้านหนองบัวแดงหมู่ที่ ๙ ตำบลเขาไร่ อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๑๘๗ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๕ ตารางเมตรตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๗	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๒,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	✓					✓
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยหลาวหมู่ที่ ๗	จากสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านห้วยหลาว ถึง ที่นายนายสินทางไสกาศกับเลขวาไร่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๖.๐๐ เมตรยาว ๑๐๒ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตารางเมตรตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๐	๓๔๕,๐๐๐	๓๑๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓					✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)
เทศบาลตำบลเขาวัวไร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวแดงหมู่ที่ ๙	จากบ้านนายต๋องโรตงบ้านนางบุญภพทวิชา ถึงที่นายสุบรรณอนจำปา ตำบลเขาวัวไรอำเภอหนองเสือ จังหวัดมหาสารคาม (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๒.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตรตามแบบ อบต. กำหนด (ช่วงที่ ๒) กว้าง๓.๐๐ เมตรยาว ๑๕.๑ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๕๓ ตารางเมตรตามแบบ อบต. กำหนดตามแนบพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเดิมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓หน้าที ๘ ลำดับที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๒,๑๐๐	๗,๙๐๐	✓			๑	๒	✓

แผนและความก้าวหน้าในการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)

เทศบาลตำบลเขาไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสริมเหล็กบ้านบุตรตะโคตร หมู่ที่ ๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุตรตะโคตร หมู่ที่ ๓๑ จากศาลาเอนกประสงค์ ถึง ที่บ้านขะเจี๊ยะเชิงดีพหิ ตำบลเขาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร ทนฯ ๐.๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๔๔.๕๐ ตารางเมตรตามแบบ อบต. กำหนด (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตรทนฯ ๐.๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๗๗ ตารางเมตรตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเดิมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๕	๓๔๕,๐๐๐	๓๓๙,๓๐๐	๕,๗๐๐	✓	✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

เทศบาลตำบลเขาวัวไร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสริมเหล็กบ้านหนองบัวน้อยหมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวน้อยหมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนางแมทธิงถึงเจริญ ถึง ถนนลาดยางสายหนองคูน้อย ตำบลเขาวัวไรอำเภอเขาชัย จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๓๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตรตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่๕๗ ลำดับที่๒๖	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๓,๓๐๐	๖,๗๐๐	✓					✓
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขาวัวพัฒนาหมู่ที่ ๑๓	จากบ้านนางราตรีไชโย ถึง บ้านนายสุสำราญใกล้วัดตำบลเขาวัวไร อำเภอเขาชัยจังหวัดมหาสารคามกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตรตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๕	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๓,๒๐๐	๖,๘๐๐	✓					✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑
๑๓	โครงการเสริม ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ริตบ้านหนอง บัวเหนือหมู่ที่ ๑๔	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหนองบัวเหนือหมู่ที่ ๑๔ จากบ้านบงมวลประสงค์ ถึงบ้านนางคำปรีชิตพิทักษ์ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๕๕ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๖๔	๓๑๓,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			✓
๑๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านห้วย หลาวเหนือหมู่ ที่ ๑๕	จากบ้านนายสมชายแก้วลาด ถึงสี่แยกต้นโพธิ์ตำบลเขวาสินรินทร์อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๖๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตรตามแบบอบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๓๕	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๒,๔๐๐	๒,๖๐๐	✓			✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)
เทศบาลตำบลเขาวัวไร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสงพัฒนาหมู่ที่ ๑๖	ถนนสายข้างวัดบ้านหนองแสงถึงรอบสะพานหนองยาวสาธารณะประโยชน์ตำบลเขาวัวไรอำเภอโนนเขือกจังหวัดมหาสารคามกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ ๓๖๘ ตารางเมตรตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๓๙	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๐,๒๐๐	๔,๘๐๐	✓			✓	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนชัยศรีหมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนชัยศรีหมู่ที่ ๑๗ จากนายประจวบ ถึงนางนางบุญสุดตำบลเขาวัวไรอำเภอโนนเขือกจังหวัดมหาสารคามกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๗.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ ๓๓๖ ตารางเมตร น้อยกว่า ๑๐๘ ตารางเมตรตามแบบอบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๕๒	๕๙,๐๐๐	๕๘,๒๐๐	๘๐๐	✓			✓	

แผนและความก้าวหน้าในการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

เทศบาลตำบลเขาวัวไร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	
๑๗	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโนน ชัยศรีหมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชัยศรีหมู่ที่ ๑๗ จากที่ นางางบุญเรืองถึงท่านนายบุญมี ตำบลเขาวัวไรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๐๘๗.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คลส. ไม่ น้อยกว่า ๔๒๒ ตารางเมตร ตามแบบอบต. กำหนด ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๓๐	๒๔๑,๐๐๐	๒๓๔,๑๐๐	๖,๙๐๐	✓				✓	
๑๘	โครงการ ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านท่า ช้างหมู่ที่ ๑๘	จากบ้านนางแจ่มทบสี ถึง บ้านนาง สะอาดทบแก้วตำบลเขาวัวไรอำเภอ นาเชือกจังหวัดมหาสารคามกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๑๒๕ เมตรหนา ๐.๑๒ เมตรหรือมีพื้นที่ คลส. ไม่ น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตรตาม แบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๖ ลำดับที่ ๕๓	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๔,๕๐๐	๕,๕๐๐	✓				✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)
เทศบาลตำบลเขาไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	
๑๙	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านห้วย ใหม่หมู่ที่ ๑๙	จากบ้านนาช่วงทับกั้ง ถึง บ้านนาอ่อนสาทางโสภาตำบล เขาไร่ อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตรตามแบบ อบต. กำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๔๗	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๐,๒๐๐	๑,๘๐๐	✓				✓	
๒๐	โครงการเสริม ผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ริตบ้านหนอง คูน้อย หมู่ที่ ๘	จากถนนหลวง ๓๐๕๖ ถึง บ้านนา สีนวนประทุมมาตำบลเขาไร่ อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๑๒๐ เมตรหน้า ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนดตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๓๔	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๐,๕๐๐	๙,๕๐๐	✓				✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

เทศบาลตำบลเขาวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างรอบหมู่บ้าน ตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามจำนวน ๗ จุดตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๕๘ หมู่ที่ ๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องแสงสว่างรอบหมู่บ้าน ตำบลเขาวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามจำนวน ๗ จุดตามแบบ อบต. กำหนดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๕๘ ลำดับที่ ๒๔	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓				✓
๒๒	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาวไร่	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาวไร่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓				✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)

เทศบาลตำบลเขาวัวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานทะเลและชุมชน (งานก้ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแวมดล้อม)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
						ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	
๑	โครงการคัดแยกขยะและลดภาวะโลกร้อนในเขตตำบลเขาวัวไร่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๓๓๒ ตำบลเขาวัวไร่ ลำดับที่ ๑	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคัดแยกขยะและลดภาวะโลกร้อนในเขตตำบลเขาวัวไร่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๓๓๒ ลำดับที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๒๕	๘๗๕	✓		✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)
เทศบาลตำบลเขาวัวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๒ แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒
๒	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เช่นค่าอาหารและเครื่องตักไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๓๖ ลำดับที่ ๕	๗๖,๐๐๐	๐.๐๐	๗๖๐๐๐		✓			✓
๓	โครงการปลูกต้นไม้ริมทาง ทัศนียภาพเชิง ๑.๒ และพื้นที่รับฝัดขอบ อบต. เขาวัวไร่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๓๘ ลำดับที่ ๑๑ อบต. เขาวัวไร่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ริมทางทัศนียภาพเชิง ๑.๒ และพื้นที่รับฝัดขอบ อบต. เขาวัวไร่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๓๘ ลำดับที่ ๑๑	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐		✓			✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)
เทศบาลตำบลเขาวัวไร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒
๔	โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๖-๖๗-๖๘-๖๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๖-๖๗-๖๘-๖๙ สืบต่อบทที่ ๑	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐			✓		✓
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐			✓		✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)

เทศบาลตำบลเขาวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒
๑	โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าจ้างเหมาเวทีกลางพร้อมเครื่องเสียง ค่าชุดการแสดงวัฒนธรรม ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๔๑ ลำดับที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐			✓		✓
๒	โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา เช่น ค่าจัดซื้อต้นเทียน ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๔๐ ลำดับที่ ๑	๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐			✓		✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)
 เทศบาลตำบลเขาวัวไร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ค่าจ้างเหมาเวทีกลางพร้อมเครื่องเสียง ค่าชุดการแสดงวัฒนธรรม ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๔๐ ลำดับที่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐			✓
						ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)
เทศบาลตำบลเขาวัวไร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน ไตรมาสที่ ๒
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาด้านฮาลบอล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านฮาลบอล เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๔๒ ลำดับที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐		✓		✓
๕	ค่าวัสดุกีฬา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐		✓		✓
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา อบต.เขาวัวไร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา อบต.เขาวัวไร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐		✓		✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)

เทศบาลตำบลเขวาสรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๓ แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑
๗	โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการ เรียนรู้สู่ปดาห์ วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานวันเด็กเช่นค่าจ้าง เช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าป้าย โครงการฯตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๖๘ ลำดับที่ ๑	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๙,๐๐๐	๑๐๕,๙๒๕	๓,๐๗๕	✓		✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)
เทศบาลตำบลเขวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๓ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑
๘	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) แก่เด็กนักเรียนดังนี้ ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขวไร่ ๑๘๖,๔๙๐ บ. ๒.โรงเรียน สพฐ จำนวน ๔ แห่ง จำนวนเงิน ๙๒๒,๑๒๙ บ.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๔๓ ลำดับที่ ๑	๑,๑๐๘,๖๑๙	๔๗๗,๓๔๑.๗๐	๖๓๑,๒๗๗.๓๐	✓			✓
๙	อุดหนุนส่วนราชการ	เพื่อจ่ายเป็นอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง	๒,๓๒๖,๔๐๐	๑,๑๐๕,๙๔๒	๑,๒๒๐,๔๕๘	✓			✓

แผนและความก้าวหน้าในการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)
เทศบาลตำบลเขาวัวไร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๓ แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒				
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาวัวไร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาวัวไร	๘๔๘,๘๕๐	๕๐๗,๑๕๓	๓๔๑,๖๙๗	✓		✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)
เทศบาลตำบลเขาไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติ งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒
๑.	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การเกษตร กลุ่ม ปศุสัตว์และกลุ่ม ประมง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำและ วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ)เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที ๑๕๙ ลำดับที่ ๑๒	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)
เทศบาลตำบลเขวาสรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
						ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๒
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดในเขตพื้นที่ตำบลเขวาสรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดในเขตพื้นที่ตำบลเขวาสรี	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	✓	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	๕๗,๘๕๐	๓,๑๕๐	✓	✓	
๓	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน (เงินอุดหนุน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓		✓
๔	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ เช่น นำยาพ่นหมอกควันทรายเคมีฟอส แอลกอฮอล์ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ	๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๕,๒๐๐	๑๑๕,๒๐๐	๑๑๕,๒๐๐	✓	✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)

เทศบาลตำบลเขาวัวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๒ แผนงานกลาง (งานกลาง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒
๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล (สบสข.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล (สบสข.)	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)
เทศบาลตำบลเขาวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการเมือง การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร/สมาชิก อบต.เขาวไร่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เขาวไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๓๙ ลำดับที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐		✓		✓
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลือกตั้งซ่อม การประชาสัมพันธ์การรณรงค์ "လာ	๘๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐	๗๗๓,๘๗๘	๒๒๖,๑๒๒		✓		✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)
เทศบาลตำบลเขาไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และองค์กร
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน		
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
						ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๒
๓	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	๓๕,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓		✓
๔	อุดหนุนอำเภอเกี่ยวกับงานรัฐพิธี	เพื่ออุดหนุนอำเภอเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่าง ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓		✓
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆเป็นกรณีมีความจำเป็น	เพื่อจ่ายเป็นค่าการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆเป็นกรณีมีความจำเป็น เร่งด่วน	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐		✓	✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๑-๒)
เทศบาลตำบลเขาวัวไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

๗.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒
๖	โครงการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้เปราะบางพิเศษ เช่นวีลัด อุปกรณ์และอื่น ๆ ตามความจำเป็น อาสา ตาแม่หมั่นพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๙๕ ลำดับที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓		✓
๗	โครงการพัฒนา ศักยภาพ ผู้สูงอายุในเขต ตำบลเขาวัวไร่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๙๗ ลำดับที่ ๗	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓		✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)

เทศบาลตำบลเขาวัวไร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาตำบลสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

๗.๒ แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒
๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในตำบลเขาวัวไร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมพัฒนา กลุ่มสตรีในเขตตำบลเขาวัวไร โดย มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๑	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐		✓			✓
๙	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนเวทีประชาคม และการจัดประชุมประชาคม และการจัดทำแผนชุมชน ค่าจัดทำป้ายและอื่นๆ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๘๗ ลำดับที่ ๔	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดทำแผน เวทีประชาคม และการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน การจัดทำแผนชุมชน ค่าจัดทำป้ายและอื่นๆ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๘๗ ลำดับที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐		✓			✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)

เทศบาลตำบลเขาไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒
๑๐	โครงการสร้างความรักความสามัคคี ปกป้องคุ้มครองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ ลำดับที่ ๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลพระมหากษัตริย์ฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๙๐ ลำดับที่ ๙	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๔๓,๐๐๐		✓		✓	
๑๑	โครงการป้องกันต่อต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันต่อต้านยาเสพติด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๙๐ ลำดับที่ ๑๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐		✓			✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)
เทศบาลตำบลเขวาสรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

๗.๓ แผนงานการศึกษาศักยภาพใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑
๑๒	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เขวาสรี เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เขวาสรี เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐		✓		✓
๑๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐		✓		✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)
เทศบาลตำบลเขาวัวไร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

๗.๓ แผนงานการริ่ความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒
๑๔	คำวิสาธุ ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ สัญญาไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐			✓		✓
๑๕	คำวิสาธุ วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล เครื่องกันขี้	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓		✓
๑๖	คำวิสาธุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายศ และ สังกัด หมวก ผ้าพันคอ เข็มขัด รองเท้า ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐			✓		✓
๑๗	คำวิสาธุจราจร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๑๔,๕๐๐	๒๕,๕๐๐			✓		✓
๑๘	วัสดุเครื่องดับเพลิง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่นถังเติมน้ำยา CO๒ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๗,๒๐๐	๒๒,๘๐๐			✓		✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)

เทศบาลตำบลเขาไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาตำบลสังคม ชุมชนเข้มแข็ง

๗.๔ แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารสาธารณสุข)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒
๑๙	โครงการหมู่บ้านอยู่ บ้านน่ามอง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านน่าอยู่ บ้านน่ามอง	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓		✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (ไตรมาสที่๑-๒)
เทศบาลตำบลเขาไร่

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนเข้มแข็ง
๗.๕ แผนงานบกลาง (งานบกลาง)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	อนุมัติงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการรายงาน	
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒
๒๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ หน้าที่ ๒๑๑ ลำดับที่ ๓	๑๒,๔๖๐,๐๐๐	๕,๙๑๗,๗๐๐	๖,๕๔๒,๓๐๐	✓				✓
๒๑	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ หน้าที่ ๒๑๒ ลำดับที่ ๒	๓,๑๖๔,๐๐๐	๑,๓๘๓,๒๐๐	๑,๗๘๐,๘๐๐	✓				✓
๒๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ หน้าที่ ๒๑๓ ลำดับที่ ๓	๖๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	✓				✓
๒๓	สร้างองจ่าย	เพื่อใช้จ่ายในการนิรโทษกรรมให้เหตุ สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ ป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธาณภัย	๑๐๕,๘๓๗	๐.๐๐	๑๐๕,๘๓๗			✓		✓